



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 117-24/ADA

Venezia, 19/12/2024

Spett.le

SADECO S.r.l.

Viale Ancona,17

30172 Mestre – VE

sadecosrl@legalmail.it

info@sadeco.it

e, p.c. ing. Tommaso Dalla Via

Direttore dei lavori

tommaso.dallavia@gruppoveritas.it

p.c. geom. Maurizio Serafin

Coordinatore per la Sicurezza

in fase di Esecuzione

mserafin@openspace14.it

p.c. ing. Gianluca Baldan

Direttore operativo opere strutturali

gian@baldaningegneria.it

Lavori: COMPLESSO CONTERIE MURANO. MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO B1, CONTROLLO E
PUNTELLAMENTI EDIFICIO M E OPERE COMPLEMENTARI - C.I. 15256
FASE 1 – EDIFICIO B1
CUP F72D23000120001 - CIG B2AFEDA5CE

Appaltatore: SADECO S.r.l.
Viale Ancona,17
30172 Mestre – VE
c.f. e p.iva: 02904950272

Contratto:

- Comunicazione di VERITAS S.p.A. alla ditta SADECO S.r.l., datata 02/08/2024 - prot. n. 62716/24 del 05/08/2024, d'affidamento dei lavori in oggetto.
- Comunicazione della ditta SADECO S.r.l. a VERITAS S.p.A., datata 19/08/2024, trasmessa a mezzo PEC in data 20/08/2024 – prot. n. 65696/24, d'accettazione dell'affidamento dei lavori in oggetto.
- Ordine d'Acquisto n. 4800044273 del 21/08/2024 (rep. n. LLPP 117-24/ADA)

CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36 del 2023 e s.m.i.)

Il sottoscritto arch. Riccardo G.F. Cianchetti, funzionario di VERITAS S.p.A., in qualità di Responsabile Unico del Progetto,

vista la richiesta di proroga presentata dall'impresa SADECO S.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, in data 18/12/2024, e pertanto con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, attualmente fissata per il giorno 11/01/2025;

considerato che l'Impresa appaltatrice ha addotto quale motivazione della predetta richiesta di proroga il fatto che l'esecuzione delle lavorazioni di progetto previste sulla facciata Ovest dell'edificio B1 dovesse avvenire con l'ausilio di una struttura di ponteggio, addossata alla facciata stessa, da elevarsi su un terreno, e parzialmente su un fabbricato, di proprietà di privato; e che, in base agli accordi intercorsi col privato proprietario del terreno suddetto, l'installazione del ponteggio è stata possibile a partire dal 04/11/2024, quindi un mese dopo la consegna dei lavori, avvenuta in data 04/10/2024;

sentito il Direttore dei lavori, che conferma la fondatezza delle circostanze descritte dall'Impresa appaltatrice; valutato che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'Appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo.

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 10.02.2025.

La presente proroga viene concessa a condizione che codesta Impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

Il RUP 
Arch. Riccardo G.F. Cianchetti
- VERITAS S.p.A. -