

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 126-20/RR

Mestre, 06 Luglio 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di estensione della rete di acquedotto all'interno del Piano Norma 16.A "SPINEA CENTRO" nel comune di Spinea (Ve). Codice CIG 85138581E2. Riferimento LLPP126-20/RR.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 30/11/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 126-20/RR Rif. Prot. n. 89938 del 17/11/2020 con l'impresa Euroscavi Srl con sede in Mirano (VE) per l'esecuzione dei lavori di estensione della rete di acquedotto all'interno dell'area oggetto dell'intervento di urbanizzazione denominato Piano Norma 16.A "Spinea Centro" nel comune di Spinea (Ve) per un importo complessivo di €. 66.997,77 di cui €. 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contabilizzato interamente a misura;
- Che in data 29/06/2021 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 3.656,68, per un valore complessivo di € 70.654,45, corrispondente ad un aumento del 5,6% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 85138581E2;

Visto

- La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP e la relativa approvazione agli atti della pratica.

- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. LLPP 126-20/RR Rif. Prot. n. 89938 del 17/11/2020 stipulato con l'impresa Euroscavi Srl con sede in Mirano (VE) per un importo complessivo di euro 70.654,45.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.



LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO
ALL'INTERNO DEL PIANO NORMA 16.A "SPINEA CENTRO" NEL
COMUNE DI SPINEA.

Affidamento: Rep. n. LLPP 126-20/RR

CIG: 85138581E2

MODIFICA CONTRATTUALE

**RELAZIONE e APPROVAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

	LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO ALL'INTERNO DEL PIANO NORMA 16.A "SPINEA CENTRO" NEL COMUNE DI SPINEA.		Affidamento: LLPP 126-20/RR	
	MODIFICA CONTRATTUALE		Rev.	Data
			00	Giugno 2021
	RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Pag. 3 di 3	

Opere generali: Lavori di estensione della rete di acquedotto all'interno del Piano Norma 16.A "SPINEA CENTRO" nel comune di Spinea (Ve).

Affidamento: Rep. n. LLPP 126-20/RR

CIG: 85138581E2

Appaltatore: EUROSCAVI SRL via Stazione, 100 - 30035 Mirano (VE); C.F. e P.IVA 01852020278

Importo lavori a misura: € 65.297,77

Oneri per la sicurezza: € 1.700,00

Importo a ragione di contratto: € 66.997,77 + IVA

Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base d'appalto e sull'importo a base d'appalto: 4,0% (quattro per cento)

PREMESSO CHE:

Con nota n. 89938/20 del 17/11/2020 il responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, avv. Marco Artuso, ha affidato i lavori citati alla ditta Euroscavi Srl, via Stazione, 100 - 30035 Mirano (VE).

I lavori sono stati consegnati in data 25/01/2021.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 01/02/2021.

Nel corso della realizzazione dei lavori, a causa del verificarsi di imprevedibili situazioni determinate dal tracciato e dalla quota di posa di altri servizi a rete interrati non nota a priori, sono state eseguite opere aggiuntive per un valore pari a 3.656,68 €.

CONSIDERATO CHE:

le maggiori opere non alterano la natura complessiva dell'appalto trattandosi di modifiche di dettaglio da realizzarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale;

l'incidenza delle maggiori opere è pari al 5,6% dell'importo del contratto, pertanto la modifica dell'importo contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2, lettera b);

le maggiori opere trovano copertura nell'importo pagato dal Consorzio Piano Norma 16A relativo al preventivo prot. 111794 PB/zi del 20/12/2019, avviso SAP n. 4000648362,



LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO
ALL'INTERNO DEL PIANO NORMA 16.A "SPINEA CENTRO" NEL
COMUNE DI SPINEA.

MODIFICA CONTRATTUALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Affidamento: LLPP 126-20/RR

Rev.	Data
00	Giugno 2021

Pag. 3 di 3

il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro f.f. di RUP per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinamento di cui si è dotata VERITAS in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

APPROVA

le attività aggiuntive causate dall'imprevista interferenza tra la nuova linea di acquedotto e gli altri sottoservizi, relativamente ai lavori di estensione della rete di acquedotto all'interno del Piano Norma 16.A "SPINEA CENTRO" nel comune di Spinea (Ve) e dispone pertanto integrazione del contratto Rep. n. LLPP 126-20/RR CIG 85138581E2 per un importo aggiuntivo pari a 3.656,68 € che si somma all'importo contrattuale per un quadro economico complessivo di $66.997,77 + 3.656,68 = 70.654,45$ € + IVA

Marghera, 29 giugno 2021

IL DIRETTORE ACQUEDOTTI E RUP PER LE OPERE IN OGGETTO
Ing. Alessandro Gaburro