

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del Villaggio San Marco a Mestre (VE). Lotto 1 e Lotto 4. Primo stralcio. Codice CIG 75548993E1 - Riferimento gara LLPP 70-18/LD.\_rfq\_439.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che in data 19/12/2018 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 70-18/LD Prot n. 92481 con l'impresa Mubre Costruzioni Srl con sede in Marostica (VI) via Mantegna n. 6, essendo risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio più alto pari a 94,646 per un importo complessivo dei lavori € 2.779.298,09 corrispondente al ribasso del 14,639%.
- Che in data 19/04/2021 il RUP, Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 335.748,05, per un valore complessivo di € 3.115.046,14 corrispondente ad un aumento del 12% dell'importo originario;
- Che in data 19/04/2021 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che l'impresa Mubre srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa Mubre srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8076205732;

Visto e richiamato

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

#### **Prende atto**

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 70-18/LD del 19/12/2018 stipulato con l'impresa Mubre Costruzioni srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Demanda al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: 22/04/2021*



REGIONE DEL VENETO

 **CONSIGLIO di BACINO  
LAGUNA DI VENEZIA**  
Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato  
ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia

  
**VERITAS**

**RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO  
SAN MARCO LOTTO 1 E LOTTO 4 PRIMO STRALCIO**

**CUP I71B15000280002 - CIG 75548993E1**

**WBS FGN.3009742.1901 - OI 320700027**

**PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE**

**APPROVAZIONE**



RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN  
MARCO LOTTO I E LOTTO IV PRIMO STRALCIO

**PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE**

APPROVAZIONE

Progetto: D.19.03

Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 4	

**LAVORI** RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO  
SAN MARCO LOTTO 1 E LOTTO 4 PRIMO STRALCIO

**IMPRESA** MU.BRE Costruzioni S.r.l. - via Mantegna, 6 - 36063 Marostica (VI)

**CONTRATTO** Rep. n. 92481 LLPP 70-18/LD del 19 dicembre 2018

<b>IMP. A BASE D'ASTA</b>	PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 3.044.585,00
	SICUREZZA	€ 108.550,00
	ECONOMIA	€ 71.865,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.225.000,00</b>

**RIBASSO D'ASTA** 14,639 % pari ad € 445.701,91

<b>IMPORTO CONTRATTO</b>	PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 2.598.883,08
	SICUREZZA	€ 108.550,00
	ECONOMIA	€ 71.865,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.779.298,09</b>

**PREMESSO che:**

Il Progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con determina del Direttore n.112 del 23 dicembre 2016.

Il Progetto Esecutivo, redatto dall'ing. Andrea Peschiuta della Direzione Ingegneria di Veritas S.p.A., è stato verificato positivamente in data 9 marzo 2018 dall'ing. Franco Dal Borgo dell'ufficio verifiche di VERITAS S.p.A., validato dal f.f. RUP ing. Giuseppe Boscolo Lisetto in data 23 maggio 2018 e approvato dal Consiglio di Amministrazione di VERITAS nella seduta del 14 giugno 2018.

Il progetto Esecutivo prevede un importo per lavori in appalto di € 3.225.000,00, che trova copertura all'interno del quadro economico pari a € 3.877.000,00.

Per l'esecuzione delle opere del I lotto e del IV lotto primo stralcio, è stato stipulato in data 19 dicembre 2018, un contratto con l'impresa MU.BRE Costruzioni S.r.l., con sede in via Mantegna, 6 36063 Marostica (VI), riportante il numero di repertorio 92481 LLPP 70-18/LD, dell'importo netto contrattuale di € 2.779.298,09+I.V.A. con un ribasso di € 445.701,91, pari al 14,639 % dell'importo a base d'asta.

I lavori risultano consegnati in data 12 febbraio 2019



RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN  
MARCO LOTTO I E LOTTO IV PRIMO STRALCIO

**PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE**

APPROVAZIONE

Progetto: D.19.03

Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 4	

Nel corso della realizzazione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Andrea Gavagnin, in conseguenza al verificarsi di particolari situazioni, ha redatto una perizia di modifica contrattuale, che come puntualmente indicato nella Relazione del Direttore dei Lavori, prevede una maggior spesa € 335.748,05, che si sommano all'importo contrattuale per un complessivo di € 3.115.046,14

**CONSIDERATO che:**

la modifica contrattuale è stata ritenuta ammissibile dal Direttore Ingegneria e RUP per l'intervento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, come da relazione redatta in data 19 aprile 2021.

Le opere di perizia non alterano la natura generale del contratto.

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 12% dell'importo del contratto, pertanto la perizia rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2.

Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito del quadro economico complessivo, con l'utilizzo di parte del ribasso d'asta che potrà essere finanziato con il contributo regionale, previo nulla osta degli uffici regionali, o dalla quota coperta dalla tariffa del SII.

Tutto ciò premesso e considerato, vista la Perizia redatta dal Direttore dei Lavori:

il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di VERITAS S.p.A. e RUP per l'intervento,

**APPROVA**

Sotto il profilo tecnico la perizia di Modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori Ing, Andrea Gavagnin.

il sottoscritto dr. Andrea Razzini, Direttore Generale di VERITAS S.p.A., vista la Relazione del RUP e l'approvazione tecnica del Direttore Ingegneria,

**AUTORIZZA**

per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di Perizia, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Visto l'importo delle opere supplementari, pari a € 335.748,05, verificata la copertura delle opere aggiuntive nel quadro economico di progetto, ai sensi degli art. 6 e 7 di cui si è dotata VERITAS S.p.A. in materia di appalti di lavori, servizi e forniture



RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN  
MARCO LOTTO I E LOTTO IV PRIMO STRALCIO

**PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE**  
APPROVAZIONE

Progetto: D.19.03	
Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 4	

## APPROVA

Le opere descritte nella perizia di modifica contrattuale all'intervento di "RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 1 E LOTTO 4 PRIMO STRALCIO" e dispone pertanto l'integrazione del contratto rep. n. 92481 LLPP 70-18/LD del 19 dicembre 2018, per un importo di € 335.748,05 e l'inoltro alla Regione Veneto della richiesta di autorizzazione dell'utilizzo del ribasso d'asta per il finanziamento nell'ambito del contributo regionale.

Venezia

IL DIRETTORE INGEGNERIA

VERITAS S.p.A.

ing. Giuseppe Boscolo Lisetto



GIUSEPPE  
BOSCOLO  
LISETTO  
19.04.2021  
14:47:08 UTC

IL DIRETTORE GENERALE

VERITAS S.p.A

dr. Andrea Razzini



ANDREA GIOVANNI RAZZINI  
19.04.2021 16:19:39 UTC



REGIONE DEL VENETO

 **CONSIGLIO di BACINO  
LAGUNA DI VENEZIA**  
Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato  
ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia

  
**VERITAS**

**RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO  
SAN MARCO LOTTO 1 E LOTTO 4 PRIMO STRALCIO**

**CUP I71B15000280002 - CIG 75548993E1**

**WBS FGN.3009742.1901 - OI 320700027**

**PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE**

**RELAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN  
MARCO LOTTO I E LOTTO IV PRIMO STRALCIO

**PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE**  
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Progetto: D.19.03

Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 3	

<b>LAVORI</b>	RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 1 E LOTTO 4 PRIMO STRALCIO	
<b>IMPRESA</b>	MU.BRE Costruzioni S.r.l. - via Mantegna, 6 - 36063 Marostica (VI)	
<b>CONTRATTO</b>	Rep. n. 92481 LLPP 70-18/LD del 19 dicembre 2018	
<b>IMP. A BASE D'ASTA</b>	PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 3.044.585,00
	SICUREZZA	€ 108.550,00
	ECONOMIA	€ 71.865,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.225.000,00</b>
<b>RIBASSO D'ASTA</b>	14,639 % pari ad € 445.701,91	
<b>IMPORTO CONTRATTO</b>	PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 2.598.883,08
	SICUREZZA	€ 108.550,00
	ECONOMIA	€ 71.865,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.779.298,09</b>

**PREMESSO che:**

Il Progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con determina del Direttore n.112 del 23 dicembre 2016.

Il Progetto Esecutivo, redatto dall'ing. Andrea Peschiuta della Direzione Ingegneria di Veritas S.p.A., è stato verificato positivamente in data 9 marzo 2018 dall'ing. Franco Dal Borgo dell'ufficio verifiche di VERITAS S.p.A., validato dal f.f. RUP ing. Giuseppe Boscolo Lisetto in data 23 maggio 2018 e approvato dal Consiglio di Amministrazione di VERITAS nella seduta del 14 giugno 2018.

Il progetto Esecutivo prevede un importo per lavori in appalto di € 3.225.000,00, che trova copertura all'interno del quadro economico pari a € 3.877.000,00.

Per l'esecuzione delle opere del I lotto e del IV lotto primo stralcio, è stato stipulato in data 19 dicembre 2018, un contratto con l'impresa MU.BRE Costruzioni S.r.l., con sede in via Mantegna, 6 36063 Marostica (VI), riportante il numero di repertorio 92481 LLPP 70-18/LD, dell'importo netto contrattuale di € 2.779.298,09+I.V.A. con un ribasso di € 445.701,91, pari al 14,639 % dell'importo a base d'asta.

I lavori risultano consegnati in data 12 febbraio 2019

Nel corso della realizzazione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Andrea Gavagnin, in conseguenza al verificarsi di particolari situazioni organizzative legate all'emergenza sanitaria



RETE DI FOGNATURA SEPARATA NELLA ZONA DEL VILLAGGIO SAN  
MARCO LOTTO I E LOTTO IV PRIMO STRALCIO

**PERIZIA MODIFICA CONTRATTUALE**  
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Progetto: D.19.03

Rev.	Data
00	APRILE 2021
Pag. 2 di 3	

COVID 19 ed a impreviste difficoltà operative causate da una disordinata e densa tessitura dei sottoservizi presenti frutto di interventi stratificati nel tempo, ha redatto una perizia, che come puntualmente indicato nella Relazione del Direttore dei Lavori, prevede una maggior spesa € 335.748,05, che si sommano all'importo contrattuale per un complessivo di € 3.115.046,14

### **CONSIDERATO che:**

Le opere di perizia non alterano la natura generale del contratto.

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 12% dell'importo del contratto, pertanto la perizia rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2.

Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito del quadro economico complessivo utilizzando parte delle somme disponibili nel quadro B e parte del ribasso d'asta.

L'opera è finanziata con un contributo della Regione Veneto per € 3.876.794,05 (Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 238 del 20/11/2017) e per il rimanente importo con la tariffa del SII e per l'utilizzo del ribasso d'asta a valere sui fondi regionali necessita chiedere il nulla osta degli uffici regionali.

L'importo previsto dalla perizia di modifica contrattuale è comunque necessario per l'ultimazione dei lavori e che pertanto, in caso di diniego del nulla osta regionale all'utilizzo del ribasso d'asta a valere sul contributo regionale, tale importo può essere finanziato con la tariffa del SII.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di VERITAS S.p.A. e RUP per l'intervento, ritiene che la perizia di modifica contrattuale, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Gavagnin, sia ammissibile rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 comma 2 e ne propone l'approvazione ai sensi dell'ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui Veritas si è dotata.

Venezia 19 aprile 2021

IL DIRETTORE INGEGNERIA VERITAS S.p.A.  
RUP PER LE OPERE IN OGGETTO

Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto



GIUSEPPE  
BOSCOLO  
LISETTO  
19.04.2021  
14:44:39 UTC