

Prot n. 53830 LLPP128-20/RR

Mestre, 7 Giugno 2021

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di sostituzione della rete acquedotto in Piazzetta del Grano, Piazza XX Settembre e via dei Novale in comune di Noale (Ve). Codice CIG 85208793CB. Riferimento pratica LLPP128-20/RR.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che con provvedimento del 18/11/2020 rif prot n. 90577 del 19/11/2020 si affidavano all'impresa Ragazzo Srl di Borgoricco (Pd) i lavori di sostituzione della rete acquedotto in Piazzetta del Grano, Piazza XX Settembre e via dei Novale in comune di Noale (Ve) per un importo complessivo di € 149.976,50 di cui € 5.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 24/05/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 8.998,59, per un valore complessivo di € 158.975,09 corrispondente ad un aumento del 6% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 85208793CB;

### Visto

- L'atto di approvazione inerente la modifica elaborata dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

### Prende atto



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

**e dispone**

- di procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento rif LLPP128-20/RR del 19/11/2020 a favore dell'impresa Ragazzo Srl con sede in Borgoricco (Pd) via Desman n. 307;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: 08/06/2021*





LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO IN  
PIAZZETTA DEL GRANO, PIAZZA XX SETTEMBRE E VIA DEI  
NOVALE IN COMUNE DI NOALE (VE).

Affidamento: Rep. n. LLPP 128-20/RR

CIG: 85208793

## **MODIFICA CONTRATTUALE**

### **RELAZIONE**

### **DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO IN PIAZZETTA DEL GRANO, PIAZZA XX SETTEMBRE E VIA DEI NOVALE IN COMUNE DI NOALE (VE).  <b>MODIFICA CONTRATTUALE</b>  RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Affidamento: LLPP 128-20/RR	
		Rev.	Data
		00	Maggio 2021
		Pag. 3 di 3	

**Opere generali:** Lavori di sostituzione della rete acquedotto in Piazzetta del Grano, Piazza XX Settembre e via dei Novale in comune di Noale (Ve).

**Affidamento:** Rep. n. LLPP 128-20/RR

**CIG:** 85208793CB

**Appaltatore:** RAGAZZO SRL Via Desman n. 307, 35010 Borgoricco (PD).

**Importo lavori a misura:** € 139.860,50

**Oneri per la sicurezza:** € 5.500,00

**Opere in economia:** € 4.616,00

**Importo a ragione di contratto:** € 149.976,50 + IVA

**Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base d'appalto e sull'importo a base d'appalto:** 6,75% (seivirgolasettecentocinquantapercento)

#### PREMESSO CHE:

Con nota n. 90609/20 del 19/11/2020 il responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, avv. Marco Artuso, ha affidato i lavori citati alla ditta Ragazzo Srl, via Desman n. 307, 35010 Borgoricco (PD).

I lavori sono stati consegnati in data 11/01/2021.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 11/01/2021.

Accertata l'impossibilità di rimozione e bonifica delle tubazioni esistenti, il direttore dei lavori, arch. Paolo Bonaldi, ha disposto che a compensazione venissero estesi lo scavo e la posa delle nuove tubazioni lungo largo S. Giorgio, trasformando i due interventi in un'opera unitaria.

Nel corso della realizzazione dei lavori, a causa del verificarsi di impreviste situazioni operative determinate da una disordinata e densa tessitura dei sottoservizi presenti nel suolo e dalla difficoltà di demolizione della pavimentazione stradale composta da molteplici strati di asfalto sovrastanti, sono state eseguite opere aggiuntive per un valore pari a 8.998,59 €.

#### CONSIDERATO CHE:

Le maggiori opere non alterano la natura complessiva dell'appalto trattandosi di modifiche di dettaglio da realizzarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale.

L'incidenza delle maggiori opere è pari al 6% dell'importo del contratto, pertanto la modifica dell'importo contrattuale rientra nei casi previsti dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) all'Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 2, lettera b).

Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito del piano degli investimenti di VERITAS S.p.A. per la sostituzione delle condotte di acquedotto nell'anno 2021.



LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO IN PIAZZETTA DEL GRANO, PIAZZA XX SETTEMBRE E VIA DEI NOVALE IN COMUNE DI NOALE (VE).

**MODIFICA CONTRATTUALE**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Affidamento: LLPP 128-20/RR

Rev.	Data
00	Maggio 2021

Pag. 3 di 3

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, Direttore Acquedotti di VERITAS S.p.A. e RUP per l'intervento, ritiene che la modifica contrattuale sia ammissibile rientrando tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 c.2 lett.b e approva quanto sopra ai sensi dell'ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui VERITAS S.p.A. si è dotata.

Marghera, 24 maggio 2021

IL DIRETTORE ACQUEDOTTI E RUP PER LE OPERE IN OGGETTO  
Ing. Alessandro Gaburro